



CONTOPP®

Beschleuniger 15 RS HD Comp.

Protokoll zum Funktionsheizen

Auftraggeber: Bauvorhaben/
Bauabschnitt: Bauteil/Wohnung
Stockwerk: Estricharbeiten beendet am:

Ablauf des Funktionsheizens	Soll-Vorlauftemperatur	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum/Uhrzeit	Prüfer
Ab 2. Einbautag	+ 25°C			
Am 3. Einbautag	+ 35°C			
Am 4. Einbautag	+ 45°C			
Am 5. Einbautag	max. + 55°C			
Am 6. Einbautag	+ 45°C			
Am 7. Einbautag	+ 35°C			
Am 8. Einbautag	+ 25°C			

Achtung:

Sollte die Belegereife im Hinblick auf die maximal zulässige Restfeuchtigkeit nach dem Ende des Funktionsheizens noch nicht gegeben sein, kann die Heizphase nochmals einige Tage verlängert werden. Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein.

Funktionsheizen mit automatischer Regelung: Ja NeinEnde des Funktionsheizens: Heizungsfabrikat: Belüftung der Räumlichkeiten während des Funktionsheizens nach Vorschrift des Estrichlegers:
 Ja NeinDie beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen:
 Ja Nein

Bestätigung:

Ort/Datum: Bauherr/Auftraggeber: Ort/Datum: Bauleiter/Architekt: Ort/Datum: Heizungsbauer: