



CONTOPP®

Beschleuniger 20 **HD** **Comp.**

Protokoll zum Funktionsheizen

Auftraggeber: Bauvorhaben/
Bauabschnitt: Bauteil/Wohnung
Stockwerk: Estricharbeiten beendet am:

Ablauf des Funktionsheizens	Soll-Vorlauftemperatur	Abgelesene Vorlauftemperatur	Datum/Uhrzeit	Prüfer
24 Stunden nach Estrichenbau	+ 35°C			
48 Stunden nach Estrichenbau	+ max. 55°C			
72 Stunden nach Estrichenbau	+ 45°C			
96 Stunden nach Estrichenbau	+ 25°C			

Achtung:

Sollte die Belegereife im Hinblick auf die maximal zulässige Restfeuchtigkeit nach dem Ende des Funktionsheizens noch nicht gegeben sein, kann die Heizphase nochmals einige Tage verlängert werden. Während der Aufheizphase dürfen keine Verputztätigkeiten ausgeübt werden und die Estrichfläche nicht zugestellt sein.

Funktionsheizen mit automatischer Regelung: Ja NeinEnde des Funktionsheizens: Heizungsfabrikat:

Belüftung der Räumlichkeiten während des Funktionsheizens nach Vorschrift des Estrichlegers:

 Ja Nein

Die beheizte Fußbodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen:

 Ja Nein

Bestätigung:

Ort/Datum: Bauherr/Auftraggeber: Ort/Datum: Bauleiter/Architekt: Ort/Datum: Heizungsbauer: